

PROGETTO CHI FA, COSA E QUANDO settimana dal 2 al 5 gennaio 2012

RIFERIMENTI DAI PIANI TEMPORIZZATI ANNI 2011 - 2012 ED ATTI DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE	ADEMPIMENTI ATTRIBUITI AL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. MANUTENZIONI AMBIENTE E DEL PROCEDIMENTO GEOM. PEROLIO	RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO SULLA ATTIVITA' SVOLTA	EVENTUALI PUNTI DI CRITICITA'
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E PIAZZE – SISTEMAZIONE VIABILITA' ED ARREDO URBANO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	ATTIVITA' SVOLTA : Giovedì 24 novembre è stata espletata la gara con cui è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria allo Studio Ing. Associati che ha offerto il 63% di ribasso sull'importo posto a base di gara. Con Determinazione del Servizio TLLPPMA n. 1/2012 del 3 gennaio è stata disposta l'aggiudicazione definitiva.	NESSUNO
RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CINEMA COMUNALE PER REALIZZAZIONE UFFICI	ESECUZIONE LAVORI	ATTIVITA' SVOLTA: Il 4 maggio 2011 si è svolta la gara per l'affidamento dei lavori. Il 22 luglio è stata effettuata la consegna dei lavori, che procedono regolarmente. Con Determinazione n. 134 del 29.12.2011 è stato approvato il 2° Stato Avanzamento Lavori, per l'importo di euro 166.648,80.	NESSUNO
RESTAURO PALAZZO COMUNALE III LOTTO	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO e STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI	ATTIVITA' SVOLTA: E' pervenuto il parere favorevole con prescrizioni da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici in merito al progetto definitivo per l'esecuzione delle opere di restauro delle facciate. E' in corso di redazione di concerto con la Soprintendenza ai Beni Architettonici lo studio di fattibilità per la sistemazione degli infissi esterni	NESSUNO
LAVORI ACQUEDOTTO SOGIN - RIFACIMENTO DORSALE ED ALLACCI IN VIA CRESCENTINO	CHIUSURA CONTABILE E TECNICO/AMMINISTRATIVA DEL PROCEDIMENTO	ATTIVITA' SVOLTA: Con Det. n 71 in data 2 dicembre 2010 è stato approvato lo stato finale dell'intervento. Sono state avviate le procedure necessarie per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione	NESSUNO
IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO POLIVALENTE	ESECUZIONE LAVORI	ATTIVITA' SVOLTA: In data 20 gennaio 2011 con Det. n. 3 del Servizio Tecnico LLPP Manut. Ambiente è stata disposta l'aggiudicazione definitiva al Consorzio Stabile Pedron per l'importo di € 520.606,32, derivante dal ribasso offerto pari al 20,212 %, sul prezzo a base di gara di € 614.888,11. Il 4 maggio è stato sottoscritto il contratto. I lavori previsti procedono regolarmente.	NESSUNO

LAVORI DI ULTIMAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE SALUGGIA ' 80 – VIA PONTE ROCCA	ESECUZIONE LAVORI	ATTIVITA' SVOLTA: Il progetto preliminare per l' ultimazione delle opere di urbanizzazione è in fase di ultimazione. La Giunta Comunale in data 13 ottobre ha approvato il progetto preliminare. E' stato affidato l' incarico al notaio per la stipula dell' atto di acquisizione delle aree. E' stata inviata ai proprietari la relativa comunicazione. Sono stati predisposti gli atti per l' affidamento dei lavori	NESSUNO
AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO CANILE COMUNALE	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ed ISTANZA DI CONTRIBUTO REGIONALE	ATTIVITA' SVOLTA: In data 21.04.2011 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo. In collaborazione con l' Associazione "Amici degli Animali "che gestisce il canile è stata inoltrata in Regione l'istanza per l'ottenimento del contributo regionale. Il competente Servizio Regionale ha attualmente in corso l'istruttoria per la concessione del contributo.	NESSUNO
CIMITERI CAPOLUOGO E FRAZIONE	ATTIVITA' DI REVISIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	ATTIVITA' SVOLTA: il professionista incaricato ha consegnato la proposta di revisione che è attualmente in fase di verifica e aggiornamento secondo le indicazioni fornite	NESSUNO
CIMITERO CAPOLUOGO – SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	ESECUZIONE LAVORI	ATTIVITA' SVOLTA :Con Determinazione n. 58 in data 22 luglio 2011 è stata disposta l' aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Milano Luca con sede in S. Antonino di Saluggia, che ha offerto il ribasso del 9% sull'importo a base di gara. IL 30 agosto è stata effettuata la consegna dei lavori. I lavori sono stati ultimati. Sono stati eseguiti gli interventi aggiuntivi di miglioramento funzionale.	NESSUNO
ASFALTATURA STRADE – 1°lotto	ESECUZIONE LAVORI	ATTIVITA' SVOLTA: I lavori sono stati aggiudicati all' impresa VIABIT che ha offerto il ribasso del 30,42% sul prezzo posto a base di gara di euro 90.670,40. Il 16 novembre è stata effettuata la consegna dei lavori, il 18 novembre i lavori hanno avuto inizio.	NESSUNO
ASFALTATURA STRADA DI ACCESSO ALLE SCUOLE del CAPOLUOGO PREVIO RIFACIMENTO RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA - via Rivetta	APROVAZIONE INTERVENTI ED AFFIDAMENTO LAVORI	ATTIVITA' SVOLTA: Sono state avviate le procedure per l' affidamento dei lavori per la realizzazione del collettore di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche a seguito dell'acquisizione del parere favorevole di Atena e Provincia	NESSUNO

ASFALTATURA STRADE – 2 °lotto	REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	ATTIVITA' SVOLTA: Con Determinazione N. 61 del 26 agosto è stato affidato l'incarico per l'attività di progettazione preliminare ed i rilievi relativi. Con Determinazione n. 130 del 29.12.2011 e' stata avviata la procedura per l' affidamento lavori	NESSUNO
REALIZZAZIONE NUOVO POZZO IN FRAZIONE S. ANTONINO E REALIZZAZIONE DI OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE DELL'ACQUEDOTTO	ESECUZIONE LAVORI	ATTIVITA' IN CORSO: collaborazione con Atena S.p.A. Per quanto si rende necessario ai fini dell' esecuzione delle opere previste per la realizzazione dell'intervento progettato ed affidato all' impresa esecutrice da parte di Atena	NESSUNO
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO – via Ponte Rocca	COLLAUDI/MESSA IN ESERCIZIO	ATTIVITA' SVOLTA: con l'intervento previsto è stato realizzato un impianto di Kwp 16 sul tetto piano della Scuola Primaria. I lavori di costruzione dell'impianto sono stati ultimati. Sono stati eseguiti i relativi collaudi. Il 10 ottobre è stata effettuata la connessione alla rete Enel e l' impianto è entrato in esercizio. E' stata inoltrata la richiesta al GSE degli incentivi. E' stato presentato dalla Direzione Lavori il conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione.	NESSUNO
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO S. ANTONINO campo sportivo comunale	GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI	ATTIVITA' SVOLTA: La Giunta Comunale ha approvato gli aggiornamenti al progetto definitivo/esecutivo secondo quanto prescritto dalla Provincia di Vercelli – Servizio Pianificazione. Con Determinazione n. 108 del 18.11 e' stata indetta la gara. Il termine per la presentazione delle offerte è stato previsto per il 5 gennaio 2011. Sono pervenute n. 64 offerte. Lunedì 9 gennaio sara' espletata la gara.	NESSUNO
EX CASA MIGLIETTA I E II lotto	ESECUZIONE LAVORI	ATTIVITA' SVOLTA: I lavori presso il cantiere procedono regolarmente secondo quanto previsto dal progetto approvato.	NESSUNO

<p>LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE C. COLLODI - FRAZIONE S. ANTONINO</p>	<p>PROGETTAZIONE PRELIMINARE/RICHIESTA DI CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA – anno 2011</p>	<p>ATTIVITA ' SVOLTA:il 23 settembre 2011 con deliberazione n. 83 è stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto preliminare per gli interventi di adeguamento a norma dell' edificio. In data 29 settembre è stata inoltrata alla Regione Piemonte l' istanza di contributo unitamente al progetto approvato ai fini del co- finanziamento dell'intervento</p>	<p>NESSUNO</p>
---	---	---	-----------------------