

PROGETTAZIONE

STUDIO D' INGEGNERIA
ASSOCIATO
Dott. Ing. Renzo ISOLA
Dott. Ing. Riccardo ISOLA
Dott. Ing. Paolo BOASSO
C.so Prestinari n° 86

VERCELLI

Dott. Ing. Mario OLMO
Via F. Borgogna n° 2

VERCELLI

STUDIO DI GEOLOGIA
Dott. Anna Maria FERRARI
Via Azario n° 3

NOVARA



**AZIENDA
TERRITORIALE
ENERGIA
AMBIENTE
VERCELLI - S.P.A.**

Corso Palestro n° 126 – Vercelli

PROGETTO ESECUTIVO

oggetto

COMUNE DI SALUGGIA
**REALIZZAZIONE NUOVO POZZO
IN FRAZIONE S.ANTONINO
E COLLEGAMENTO ALLA RETE
ACQUEDOTTISTICA ESISTENTE**

Data: Giugno 2010

Rif. archivio: 004.08

Scala

TAV. n°

ID.01.007

N°	AGGIORNAMENTI	DATA

Contenuto degli Elaborati

CRONOPROGRAMMA

Il Responsabile

Dott. Ing. Riccardo ISOLA
Dott. Ing. Mario OLMO
Dott. Geol. Anna Maria FERRARI

Visto

Vs. Rif. arch.:

Riproduzione o consegna a terzi
solo dietro specifica autorizzazione

Ente destinatario:

—

* Riservato all'Amministrazione

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ACQUEDOTTO DI SALUGGIA NUOVO POZZO DI S.ANTONINO

N° ord.	TIPO DI ATTIVITA'	settimane																								N° ord.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
1	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (recinzione, segnaletica di sicurezza, attrezzature e macchinari comuni e locali a servizio del cantiere)	5	5	5																						1									
2	TRASPORTO MATERIALI		5	5																						2									
3	ALLESTIMENTO PRESIDI IGIENICO-SANTARI			3	3																					3									
4	REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE				3	3	3																			4									
5	RIMOZIONE STRATO DI USURA STRADALE			2	2	2	5	5																		5									
6	REALIZZAZIONE DI SCAVI PER POZZETTI E MANUFATTI					5	5	5	5	5	5	5														6									
7	SCAVI PER CONDOTTE, POSA DI CONDOTTE E REINTERRO						5	5	5	5	5														7										
8	REALIZZAZIONE CARPENTERIE, PREPARAZIONE ARMATURE E PREPARAZIONE PER GETTI, REALIZZAZIONE MURATURE OPERE CIVILI LOCALE MISURE E LOCALE POZZO							5	5	5	5	5	5	5	5											8									
9	GETTI								5	5	5	5	5													9									
10	SCAVO DI POZZO (OGGETTO DI ALTRO APPALTO)				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10									
11	SCASSERATURA C.A.												5	5	5	5	5										11								
12	OPERAZIONI DI SPURGO, SVILUPPO E PROVA DEL POZZO (OGGETTO DI ALTRO APPALTO)													5	5	5	5	5									12								
13	SCAVI PER CONDOTTE, POSA DI CONDOTTE E REINTERRO, CALOTTATURE													5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	13									
14	ESECUZIONE COLLEGAMENTI IDRAULICI														5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	14									
15	MONTAGGIO INFRASTRUTTURE IDRAULICHE ED ELETTROMECCANICHE LOCALE MISURE E CLORAZIONE															2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	15									
16	MONTAGGIO OPERE METALLICHE																5	5	5	5	5						16								
17	FINITURE INTERNE																	5	5	5	5	5					17								
18	MONTAGGIO INFRASTRUTTURE IDRAULICHE ED ELETTROMECCANICHE POZZO																		5	5	5	5	5	5	3	3	3	18							
19	PREDISPOSIZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E DI CONTROLLO, MONTAGGIO APPARECCHIATURE ED IMPIANTI ELETTRICI VARI																			2	2	2	5	5	5	5	5	5	3	3	3	19			
20	ASFALTATURA E RIPRISTINI STRADALI																				2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	20			
21	REALIZZAZIONE OPERE ACCESSORIE, VARIE																									5	5	5	5	5	5	21			
22	SMOBILIZZO DEL CANTIERE																													5	5	5	5	5	22
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
		TOT GIORNI																								168									
		Numero persone presenti nel giorno																								836									