

COMUNE DI SALUGGIA
REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI VERCELLI



**“ex area Quaglino ambito ATS1”
Lotto 2 e parte del Lotto 3 del P.T.O.**

A. 12) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Testo Unico Sicurezza Lavoro D.Lgs. 81/2008



COMMITTENTE: COMUNE DI SALUGGIA (VC) Piazza Municipio, 15-16-17 – CAP 13040 - C.F.: 84501250025 –
P.IVA: 00397790023 - Telefono: 0161.480112.

RESPONSABILE DEI LAVORI: RESPONSABILE U.T.C. Geom. Ombretta Perolio

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE e L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Sado Ing. Angelo, C.F. SDA NGL
66C30 E379U, residente in Torino, via Giacomo Bove n°14

IMPRESA APPALTATRICE – OPERE EDILI: DA DEFINIRE IN SEDE DI GARA

Data, li Dicembre 2018

Il Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione

Il Committente e Responsabile dei lavori

L' Impresa (per presa visione)

ANAGRAFICA DI CANTIERE

INDIRIZZO CANTIERE

Saluggia (VC) – “ex area Quaglino ambito ATS1”
Q Lotto 2 e parte del Lotto 3 del P.T.O.

COMMITTENTE

COMUNE DI SALUGGIA (VC)

*Piazza Municipio, 15-16-17 – CAP 13040
C.F.: 84501250025 - P.IVA: 00397790023*

Telefono: 0161.480112 - Fax: 0161.480202

PEC: saluggia@cert.ruparpiemonte.it

NATURA DELL'OPERA

*REALIZZAZIONE DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE – Comune di Saluggia (VC)*

RESPONSABILE DEI LAVORI

RESPONSABILE U.T.C. Geom. Ombretta Perolio

COORDINATORE PER QUANTO RIGUARDA LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA

*Sado Ing. Angelo, C.F. SDA NGL 66C30 E379U,
residente in Torino, via Giacomo Bove n°14*

IMPRESA APPALTATRICE OPERE EDILI

DA DEFINIRE IN SEDE DI GARA

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI IN CANTIERE

6 mesi - 180 giornate circa

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Saluggia
Indirizzo: Piazza del Municipio, 16, 13040 Saluggia VC
Provincia di Vercelli
Telefono: 0161 480112
C.F.: 84501250025 - P.IVA: 00397790023

NATURA DELL'OPERA

*REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE – Comune di Saluggia (VC)
In "ex area Quaglino ambito ATS1" Q Lotto 2 e parte del Lotto 3 del P.T.O.*

In particolare l'intervento riguarderà:

- Fase 1 - installazione cantiere ed esecuzione opere provvisoriale
- Fase 2 - taglio di asfalto di carreggiata stradale
- Fase 3 - scavo a sezione obbligata
- Fase 4 - scavo eseguito a mano
- Fase 5 - demolizione generale di strutture in cemento esistenti
- Fase 6 - rinterro di scavo
- Fase 7 - risonamento del profilo del terreno
- Fase 8 - formazione di massetto per esterni e massetto di pendenza per rampe
- Fase 9 - formazione di fondazione stradale
- Fase 10 - formazione di manto di usura e collegamento
- Fase 11 – posa di cordoli in pietra, cemento, zanelle e opere d'arte
- Fase 12 – posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte
- Fase 13 - posa di conduttura elettrica
- Fase 14 - posa di conduttura idrica per irrigazione
- Fase 15 - posa di speco fognario prefabbricato per acque meteoriche
- Fase 16 - getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.
- Fase 17 - realizzazione di marciapiedi in blocchetti di porfido
- Fase 18 - ripristino di intonaci esterni
- Fase 19 - tinteggiatura di superfici esterne
- Fase 20 - montaggio di apparecchi illuminanti
- Fase 21 - posa di panchine, cestini e dissuasori
- Fase 22 - formazione di tappeto erboso
- Fase 23 - messa a dimora di piante
- Fase 24 - posa di segnali stradali
- Fase 25 - realizzazione di segnaletica orizzontale
- Fase 26 - smobilizzo del cantiere
- Fase 27 - sistemazione area esterna

UBICAZIONE DEI LAVORI

*Cantiere in Saluggia (VC) – "ex area Quaglino ambito ATS1"
Q Lotto 2 e parte del Lotto 3 del P.T.O.*

AFFIDATARIO

L' impresa costruttrice assegnataria del lavoro risulta essere:

DA DEFINIRE IN SEDE DI GARA

Responsabile Cantiere:
Referente per l'Impresa affidataria

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione é l' ing. Angelo SADO (C.F. SDA NGL 66C30 E379U) con studio professionale in Via Giacomo Bove n°14 a Torino – Tel. 011/505997

COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE PER LA SICUREZZA

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione é l' ing. Angelo SADO (C.F. SDA NGL 66C30 E379U) con studio professionale in Via Giacomo Bove n°14 a Torino – Tel. 011/505997

DURATA PREVISTA DEI LAVORI:

180 giorni consecutivi.

NUMERO MASSIMO PRESUMIBILE DI LAVORATORI PRESENTI CONTEMPORANEAMENTE IN CANTIERE:

3

UOMINI/GIORNO IPOTIZZATI:

540

CRONOPROGRAMMA

Attività \ Mesì Lavorativi	1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese				6° mese												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
Settimane lavorative																																	
Fase 1 - installazione cantiere ed esecuzione opere provvisoriale	■	■	■																														
Fase 2 - taglio di asfalto di carreggiata stradale		■																															
Fase 3 - scavo a sezione obbligata		■	■																														
Fase 4 - scavo eseguito a mano			■																														
Fase 5 - demolizione generale di strutture in cemento esistenti			■	■																													
Fase 6 - rinterro di scavo					■	■																											
Fase 7 - risezionamento del profilo del terreno						■	■																										
Fase 8 - formazione di massetto per esterni e massetto di pendenza per rampe						■	■	■																									
Fase 9 - formazione di fondazione stradale						■	■																										
Fase 10 - formazione di manto di usura e collegamento						■	■	■																									
Fase 11 - posa di cordoli in pietra, cemento, zanelle e opere d'arte						■	■	■																									
Fase 12 - posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte						■	■	■																									
Fase 13 - posa di conduttura elettrica							■	■	■																								
Fase 14 - posa di conduttura idrica per irrigazione								■	■	■																							
Fase 15 - posa di speco fognario prefabbricato per acque meteoriche									■	■																							
Fase 16 - getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.										■	■	■																					
Fase 17 - realizzazione di pavimentaz. in blocchetti di porfido											■	■	■	■	■	■	■																
Fase 18 - ripristino di intonaci esterni														■	■	■	■																
Fase 19 - tinteggiatura di superfici esterne															■	■	■	■															
Fase 20 - montaggio di apparecchi illuminanti																■	■	■															
Fase 21 - posa di panchine, cestini e dissuasori																	■	■															
Fase 22 - formazione di tappeto erboso																	■	■	■														
Fase 23 - messa a dimora di piante																		■	■														
Fase 24 - posa di segnali stradali																			■	■													
Fase 25 - realizzazione di segnaletica orizzontale																				■	■												
Fase 26 - smobilizzo del cantiere																					■	■	■	■									
Fase 27 - sistemazione area esterna																						■	■	■									

N.B. Il programma Lavori qui presentato è indicativo, e basato su ipotesi di lavoro standardizzate. E' compito dell'Impresa confermare quanto esposto o notificare immediatamente al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori eventuali modifiche o diversità rispetto quanto programmato.

Planimetria dell'intervento delle opere di urbanizzazione



Data, li Dicembre 2018

Il Coordinatore in fase di progettazione

Il Coordinatore in fase di esecuzione

Il Committente

L'impresa