


RIEPILOGO:Prev. 01/03/2020 - 31/08/2020 = 184 gg. Giorni lavorativi Prev.129 gg

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	MARZO/20							APRILE/20							MAGGIO/20							GIUGNO/20							LUGLIO/20							AGOSTO/20						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
1- Demolizioni E Rimozioni	54.382,04	01/03/2020	30/03/2020	30	[Gantt bar]																																									
2- Scavi E Reinterri	62.820,01	31/03/2020	29/04/2020	30								[Gantt bar]																																		
3- Pavimentazioni	301.207,31	30/04/2020	28/07/2020	90								[Gantt bar]							[Gantt bar]							[Gantt bar]							[Gantt bar]													
4- IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	26.736,51	13/08/2020	31/08/2020	19																													[Gantt bar]													
5- IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	117.832,57	20/05/2020	03/07/2020	45															[Gantt bar]							[Gantt bar]																				
6- IMPIANTO RETE ACQUEDOTTO	5.116,59	04/07/2020	18/07/2020	15																						[Gantt bar]							[Gantt bar]													
6.1- Opere Di Ripristino	17.084,08	29/07/2020	12/08/2020	15																													[Gantt bar]													
7- ELEMENTI DI ARREDO URBANO- PIANTUMAZ	49.424,27	01/08/2020	31/08/2020	31																													[Gantt bar]													
8- ONERI SICUREZZA	4.904,12	01/03/2020	10/03/2020	10	[Gantt bar]																																									
PARZIALI	-----				61.380,16							64.072,76							135.171,20							178.957,48							110.097,85							89.828,04						
PROGRESSIVI	-----				61.380,16							125.452,92							260.624,12							439.581,61							549.679,46							639.507,50						
MESE	-----				MARZO/20							APRILE/20							MAGGIO/20							GIUGNO/20							LUGLIO/20							AGOSTO/20						



COMUNE DI SALUGGIA  
REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI VERCELLI

**PROGETTO ESECUTIVO**  
(redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016)

**RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  
DI PIAZZA FRANCESCO DONATO E VIE LIMITROFE**

<b>ALL.11</b>	<b>CRONOPROGRAMMA</b>
---------------	-----------------------

Emesso il 15/11/2019

VISTO: IL Responsabile Unico del Procedimento	VISTO: IL SINDACO
_____	_____

PROGETTISTI: R.T.P. arch. Giuseppe Liuzzo capogruppo mandatario; arch. Felice Testagrossa mandante;  
ing. Mario Saitta mandante; ing. Sebastiano Di Franco mandante;

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_