

COMUNE DI SALUGGIA

Provincia di Vercelli

**Lavori di rifunzionalizzazione capannone
comunale in via Don Carra**

**STUDIO DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA**

**Prime indicazioni e misure per la stesura
dei piani di sicurezza**

Crescentino, 23/04/2019 Agg.: 8/5/2019

IL R.U.P.
Geom. Ombretta Perolio


PROGETTISTA
Ravarino Dott. Ing. Giovanni

PRIME INDICAZIONI E MISURE PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CAPANNONE COMUNALE IN VIA DON CARRA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

PREMESSA

Le prime indicazioni riguardanti la stesura del piano di sicurezza, in questa fase progettuale, vengono predisposte secondo le indicazioni dell'art.8 dello "Schema di decreto ministeriale recante "Definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali" ai sensi dell'art.23, comma 3 del D.Lgs 50/2016"

INDICAZIONI

LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E' PREVISTA L'AREA DI CANTIERE.

Come riferito nell'esposizione generale il cantiere interesserà nel suo complesso l'edificio con struttura prefabbricata di proprietà comunale localizzato in Saluggia lungo la via Don Carra. Si prevede di destinare una porzione del fabbricato stesso, nella parte non interessata dalle lavorazioni, allo stoccaggio momentaneo delle forniture di cantiere e delle attrezzature.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA CON RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROGETTUALI EFFETTUATE.

L'elenco delle opere comprese nel progetto di fattibilità tecnica e' di seguito riportato:

- Realizzazione di un nuovo muro di compartimentazione all'interno del fabbricato
- Creazione di un nuovo accesso carraio per l'area interessata dalle lavorazioni e di nuove aperture lungo i muri perimetrali del fabbricato
- Creazione ambienti interni mediante impiego di pareti attrezzate o in cartongesso
- Creazione di impianti di adduzione, scarico, elettrici e di condizionamento

ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI NATURALI ED ANTROPICI

Le lavorazioni in progetto interessano un edificio utilizzato saltuariamente da operatori presenti nell'organico del comune di Saluggia. Risulta ragionevole assimilare l'area di cantiere ad una zona a bassissimo carico antropico. L'area di cantiere può inoltre essere perfettamente segregata rispetto alle parti rimanenti del fabbricato senza interferire con il circostante abitato.

Queste considerazioni hanno portato alla stesura di un cronoprogramma che impone l'esecuzione immediata delle opere relative alla costruzione del muro interno di compartimentazione e alla creazione dei nuovi accessi.

Alcune lavorazioni sono affette da un possibile rischio di caduta dall'alto: la costruzione del muro interno rende necessaria la realizzazione di un ponteggio i cui importi sono inseriti tra i costi da sostenere in ordine alla sicurezza.

Le operazioni di cantiere comprendono lo scavo per la posa della fossa Imhoff: per tale lavorazione saranno adottate opportune precauzioni relativamente alla protezione, alla segregazione e al confinamento dell'area di scavo.

STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Per quanto contenuto all'interno della stima economica complessiva, concorrono, all'importo totale dei lavori, 1.970,00 euro relativi ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La quantificazione di tali oneri deriva, come sopra tratteggiato, dalla definizione degli importi relativi ai ponteggi utili all'esecuzione del muro interno.

Sommario

PREMESSA	1
-----------------------	----------

INDICAZIONI 1